

厨房室、床・側溝塗装及びグレーチング枠交換
日中作業7日間工事

内容 \ 時間	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
1日目													
機器移動		終了まで											
2日目													
準備・養生		準備・養生											
下地処理(側溝・床面)			下地処理(側溝・床面)				下地処理(側溝・床面)						
新規排水管ハツリ工事			新規排水管ハツリ工事										
3日目													
下地処理		下地処理											
床面・側溝内壊れ部分補修						床面・側溝内壊れ部分補修							
グレーチング枠取付								グレーチング枠取付					
4日目													
グレーチング枠取付		グレーチング枠取付											
側溝内塗装(勾配調整)				側溝内塗装(勾配調整)			側溝内塗装(勾配調整)						
5日目													
側溝内塗装		側溝内塗装											
床塗装(不陸調整)							床塗装(不陸調整)						
6日目													
床塗装		床塗装					終了まで、乾燥						
7日目													
機器戻し		機器戻し					終了まで						

※工程表時間及び内容については、変更なる場合があります。
 ・工事用電源100V、200V無償貸与ください。
 ・施工時、騒音・軽音・振動・異臭・粉塵が発生します。