

栄養科厨房室床・側溝内塗装工事
 夜間作業床面3日間・側溝1日間+予備日1日

内容	時間	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	
1日目側溝塗装		※シンク及び洗浄機他水の使用はできません。																		
養生及び準備			■																	
下地処理				■	■	■	■							騒音・振動・粉塵が出ます。						
勾配調整							■	■												
仕上(主材塗布)								■	■	■	■	■	■	乾燥含む						
清掃・終了											■									
2~4日目床面塗装		※ 2日目に色分けのレッド(下処理・洗浄)を仕上げますので、洗浄機の使用が出来ません。																		
機器移動			■	■	※機器の配管等の取外しを18時前から出来たら。															
養生			■																	
下地処理				■	■	■	■							騒音・振動・粉塵が出ます。						
不陸調整							■	■												
仕上(主材塗布)								■	■	■	■	■	■	乾燥含む						
機器戻し											■	■								
清掃・終了													■							

※・上記時間は前後なる場合があります。
 ・機器移動したときの置き場所をお願いします。